

(再評価)

様式１ 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT (一般国道24号 大和御所道路)
事業区分	一般国道 (高規格B)
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	(一休評価) 全事業：費用便益比 (B／C) =2.3 (経済的純現在価値 (B－C) =39658億円、経済的内部収益率 (E I R R) =10.1%) 残事業：費用便益比 (B／C) =2.5 (経済的純現在価値 (B－C) =4591億円、経済的内部収益率 (E I R R) =9.6%) (大和御所道路) 全事業：費用便益比 (B／C) =1.0 (経済的純現在価値 (B－C) =-555億円、経済的内部収益率 (E I R R) =3.9%) 残事業：費用便益比 (B／C) =3.8 (経済的純現在価値 (B－C) =2616億円、経済的内部収益率 (E I R R) =11.5%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	
	● 並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a (費用便益分析対象区間) について 渋滞損失時間 (現況) : 215133万人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 1055万人・時間/年 (215133万人・時間/年⇒214077万人・時間/年) 区間b (当該区間／並行区間) について : 一般国道24号 (主)御所香芝線 (主)大和高田斑鳩線 (県)大和郡山広陵線 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 : 827万人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率 : 6割削減
	■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	一般国道24号 (千代田南交差点～四条町交差点) 等、 (旅行速度12.2～19.0km/h⇒交通減少により改善見込み)
	■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	奈良交通、天理市営バス
	■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	五條市～京都駅 (所要時間 : 144分→100分)
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	五條市～関西国際空港 (所要時間 : 86分→77分)
	物流効率化の支援	
	■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	御所市～和歌山下津港 (所要時間 : 84分→75分)
	■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	五條市 : 柿、主な出荷先 : 京浜地域、京阪神地域 等

1. 活力	都市の再生	
	■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	京阪神都市圏広域防災拠点整備基本構想
	■ 三大都市圏の環状道路を形成する	関西大環状道路を構成する京奈和自動車道の一部として位置づけ
	□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	国土・地域ネットワークの構築	
	■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	京都市～和歌山市間を結ぶ京奈和自動車の一部を構成する。
	■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	五條市～大和郡山市
	■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	五條市～大和郡山市（所要時間：101分→57分）
	個性ある地域の形成	
	□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	
	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	五條市～奈良県立医科大学付属病院（所要時間：32分→21分）
3. 安全	安全な生活環境の確保	
	■ 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	300件/億台キロ以上である区間・箇所 （四条町西交差点の死傷事故率：1,710件/億台キロ、新堂ランプ交差点の死傷事故率：1,496件/億台キロ、東室交差点の死傷事故率：687件/億台キロ） 大和北道路（奈良北～奈良）への交通量の転換による交通量の減少により、当該区間の安全性の向上が期待できる
	災害への備え	
	対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	奈良県緊急輸送ネットワーク計画（第1次緊急輸送道路）
	■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道24号（五條市～大和郡山市）
	■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	近畿自動車道・松原JCT～阪和自動車道・堺JCT
	□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	

4. 環境		
	地球環境の保全	
	<div>● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量</div>	CO2排出削減量:35483.82t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	
	<div>● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率</div>	(推計結果) 評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道24号（主）御所香芝線（主）大和高田斑鳩線（県）大和郡山広陵線 排出削減量：37.69t／年、排出削減率：1割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：38.39t／年
	<div>● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率</div>	(推計結果) 評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道24号（主）御所香芝線（主）大和高田斑鳩線（県）大和郡山広陵線 排出削減量：3.47t／年、排出削減率：2割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてSPM排出増加量：1.77t／年
	<div><input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある</div>	
	<div><input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される</div>	
5. その他		
	他のプロジェクトとの関係	
	<div><input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている</div>	
	<div><input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる</div>	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・ その他の別
京奈和自動車道	城陽JCT・IC ～和歌山JCT	L＝104.9km	高規格Ｂ	現拡・ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
21,300	2・4	近畿地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和7年度			
単純合計	14,087億円	3,281億円	2,054億円	19,422億円
うち残事業分	3,631億円	473億円		4,104億円
基準年における 現在価値（Ｃ）	27,653億円	1,912億円	534億円	30,100億円
うち残事業分	3,004億円	140億円		3,145億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和7年度			
供 用 年	平成元年度、平成4年度、平成5年度、平成12年度、平成19年度、 平成20年度、平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成27年度、 平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和13年度、 令和15年度、令和21年度			
単年便益 (初年便益)	89億円	3.7億円	0.34億円	93億円
基準年における 現在価値（Ｂ）	64,171億円	4,899億円	688億円	69,758億円
うち残事業分	7,194億円	474億円	68億円	7,736億円

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。

③ 結 果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	2.3 〔4%〕	[参考] 2.8 〔2%〕	[参考] 3.2 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	39,658億円 〔4%〕	[参考] 54,679億円 〔2%〕	[参考] 67,743億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	10.1%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	2.5 〔4%〕	[参考] 3.8 〔2%〕	[参考] 4.8 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	4,591億円 〔4%〕	[参考] 9,875億円 〔2%〕	[参考] 14,512億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	9.6%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	21,300台/日	± 1 0 %	2.1～2.5
事業費	14,087億円	± 1 0 %	2.3～2.3
事業期間	67年	± 2 0 %	2.2～2.4

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	21,300台/日	± 1 0 %	2.2～2.7
事業費	3,631億円	± 1 0 %	2.2～2.7
事業期間	13年	± 2 0 %	2.3～2.8

交通状況の変化

様式－３①

事業名：城陽JCT・IC～和歌山JCT（事業全体）

（推計時点 令和22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 (104.9km)		交通量※ ¹	[台/日]	0	21,300
		走行時間※ ²	[分]	0	116
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	567.90
②主な周 辺道路※ ⁴	一般国道24 号 (107.3km)	交通量	[台/日]	22,300	16,700
		走行時間	[分]	318	245
		走行時間費用	[億円/年]	1,541.11	844.78
	近畿道・阪 和道・第二 京阪道路 (90.8km)	交通量	[台/日]	58,800	51,000
		走行時間	[分]	82	79
		走行時間費用	[億円/年]	1,288.10	1,082.21
③その他道路合計 (26,563.6km)		走行時間費用	[億円/年]	121,508.21	120,421.51

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,866.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	124,337.43	122,916.39	1,421.04

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

様式－３①

事業名：城陽JCT・IC～和歌山JCT（残事業）

（推計時点 令和22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 【未供用区間】 (16.8km)		交通量※ ¹	[台/日]	0	24,000
		走行時間※ ²	[分]	0	13
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	76.05
①新設・改築道路 【供用区間】 (87.9km)		交通量	[台/日]	17,500	20,700
		走行時間	[分]	113	103
		走行時間費用	[億円/年]	483.76	491.85
②主な周 辺道路※ ⁴	一般国道24 号 (107.3km)	交通量	[台/日]	18,700	16,700
		走行時間	[分]	262	245
		走行時間費用	[億円/年]	1,064.75	844.78
	近畿道・阪 和道・第二 京阪道路 (90.8km)	交通量	[台/日]	52,900	51,000
		走行時間	[分]	79	79
		走行時間費用	[億円/年]	1,134.81	1,082.21
③その他道路合計 (26,563.5km)		走行時間費用	[億円/年]	120,751.77	120,421.51

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,866.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	123,435.09	122,916.39	518.70

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT

(2)

項目			チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年8月 国土交通省 道路局 都市局)		<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他		<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間		50年間	
	社会的割引率		4%	
	比較のために参考とすべき値		2%、1%	
	基準年次		令和7年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (令和22年)	
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		<input checked="" type="checkbox"/> (H27全国道路・街路 交通情勢調査)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		<input type="checkbox"/>
		その他()		<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無		<input checked="" type="checkbox"/>
		有		<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		Q－V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>
		簡易手法		<input type="checkbox"/>
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
			その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
その他()		<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定 採用理由を記載		<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度		<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。			
	その他()		<input type="checkbox"/>	

事業名:京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT

(3)

	項目	チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ()	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
費用便益分析マニュアルの値を使用 独自に設定した値を使用 算出婚子を添付すること		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
	算出婚子を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名:京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

		単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
		0.46		104.9		47.90	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円) 単純単価 現在価値	維持管理費(億円) 単純単価 現在価値	更新費(億円) 単純単価 現在価値
-67年目	S 47	4%	7.9941	50.2	0.08	1.36	
-66年目	S 48	4%	7.6866	57.8	0.30	4.27	
-65年目	S 49	4%	7.3910	69.0	0.33	3.79	
-64年目	S 50	4%	7.1067	72.9	5.40	56.35	
-63年目	S 51	4%	6.8333	79.1	5.30	49.05	
-62年目	S 52	4%	6.5705	83.8	8.03	67.39	
-61年目	S 53	4%	6.3178	87.4	20.31	157.29	
-60年目	S 54	4%	6.0748	89.6	20.64	149.80	
-59年目	S 55	4%	5.8412	95.3	20.36	133.62	
-58年目	S 56	4%	5.6165	97.8	36.53	224.79	
-57年目	S 57	4%	5.4005	98.9	41.97	245.57	
-56年目	S 58	4%	5.1928	99.8	47.04	262.04	
-55年目	S 59	4%	4.9931	101.8	19.94	104.73	
-54年目	S 60	4%	4.8010	102.6	48.77	244.39	
-53年目	S 61	4%	4.6164	104.4	155.07	734.60	
-52年目	S 62	4%	4.4388	104.1	131.91	602.11	
-51年目	S 63	4%	4.2681	104.7	239.82	1047.03	
部分供用開始	H 1	4%	4.1039	107.5	129.64	530.25	0.74 3.02
部分1年目	H 2	4%	3.9461	109.9	90.60	348.44	0.84 3.23
部分2年目	H 3	4%	3.7943	112.5	223.04	805.40	1.62 5.85
部分供用開始	H 4	4%	3.6484	114.1	104.11	356.61	1.91 6.56
部分供用開始	H 5	4%	3.5081	114.4	70.98	233.09	3.99 13.10
部分5年目	H 6	4%	3.3731	114.3	95.18	300.83	4.52 14.29
部分6年目	H 7	4%	3.2434	113.7	157.66	481.66	4.95 14.19
部分7年目	H 8	4%	3.1187	113.2	198.51	585.74	4.77 14.08
部分8年目	H 9	4%	2.9987	114.2	276.08	776.42	5.29 14.87
部分9年目	H 10	4%	2.8834	113.6	334.80	910.12	4.94 13.44
部分10年目	H 11	4%	2.7725	112.0	290.28	769.59	4.84 12.83
部分供用開始	H 12	4%	2.6658	110.7	226.89	585.17	5.91 15.25
部分12年目	H 13	4%	2.5633	109.4	281.11	705.42	6.25 15.69
部分13年目	H 14	4%	2.4647	107.6	327.35	803.06	6.25 15.34
部分14年目	H 15	4%	2.3699	106.1	439.17	1050.61	6.26 14.97
部分15年目	H 16	4%	2.2788	105.0	516.29	1200.04	6.23 14.49
部分16年目	H 17	4%	2.1911	103.7	686.68	1553.91	6.21 14.06
部分17年目	H 18	4%	2.1068	103.0	396.06	867.64	6.33 13.86
部分供用開始	H 19	4%	2.0258	102.1	315.91	671.30	15.14 32.18
部分供用開始	H 20	4%	1.9479	101.6	260.99	535.90	16.56 34.01
部分20年目	H 21	4%	1.8730	100.3	306.79	613.58	16.87 33.75
部分21年目	H 22	4%	1.8009	98.6	274.78	537.52	16.95 33.15
部分22年目	H 23	4%	1.7317	97.2	300.57	573.51	16.77 32.00
部分供用開始	H 24	4%	1.6651	96.4	443.21	819.91	19.00 35.15
部分供用開始	H 25	4%	1.6010	96.4	258.55	459.89	20.49 36.44
部分供用開始	H 26	4%	1.5395	98.7	288.26	481.54	24.30 40.59
部分供用開始	H 27	4%	1.4802	100.2	442.87	700.67	26.48 41.90
部分供用開始	H 28	4%	1.4233	100.2	473.01	719.59	28.06 42.69
部分供用開始	H 29	4%	1.3686	100.5	154.40	225.18	30.09 43.89
部分30年目	R 1	4%	1.3159	100.4	124.06	174.15	34.21 48.03
部分31年目	R 2	4%	1.2653	101.2	152.80	204.82	34.34 45.99
部分32年目	R 3	4%	1.2167	101.9	154.26	197.27	33.62 42.99
部分33年目	R 4	4%	1.1699	101.8	171.27	210.80	33.60 41.36
部分34年目	R 5	4%	1.1249	102.7	133.32	156.40	34.79 40.82
部分35年目	R 6	4%	1.0816	107.1	140.24	151.68	34.93 37.78
部分36年目	R 7	4%	1.0400	107.1	198.75	206.70	36.31 37.76
部分37年目	R 8	4%	1.0000	107.1	215.97	215.97	36.29 36.29
部分38年目	R 9	4%	0.9615	107.1	220.12	211.64	36.28 34.88
部分39年目	R 10	4%	0.9246	107.1	262.99	243.16	36.26 33.53
部分40年目	R 11	4%	0.8890	107.1	629.65	559.75	36.24 32.22
部分41年目	R 12	4%	0.8548	107.1	699.87	598.25	36.23 30.97
部分42年目	R 13	4%	0.8219	107.1	566.45	465.57	36.20 29.75
部分供用開始	R 14	4%	0.7903	107.1	309.09	244.27	39.44 31.17
部分43年目	R 15	4%	0.7599	107.1	440.75	334.93	39.42 29.96
部分供用開始	R 16	4%	0.7307	107.1	145.45	106.28	42.19 30.83
部分45年目	R 17	4%	0.7026	107.1	145.45	102.20	42.17 29.63
部分46年目	R 18	4%	0.6756	107.1	109.09	73.70	42.14 28.47
部分47年目	R 19	4%	0.6496	107.1	54.55	35.43	42.12 27.36
部分48年目	R 20	4%	0.6246	107.1	36.36	22.71	42.10 26.29
部分49年目	R 21	4%	0.6006	107.1	10.84	6.51	42.07 25.27
供用開始年次	R 22	4%	0.5775	107.1			44.60 25.76
1年目	R 23	4%	0.5553	107.1			44.55 24.74
2年目	R 24	4%	0.5339	107.1			44.51 23.76
3年目	R 25	4%	0.5134	107.1			44.47 22.83
4年目	R 26	4%	0.4936	107.1			44.42 21.93
5年目	R 27	4%	0.4746	107.1			44.38 21.06
6年目	R 28	4%	0.4564	107.1			44.34 20.23
7年目	R 29	4%	0.4388	107.1			44.29 19.44
8年目	R 30	4%	0.4220	107.1			44.25 18.67
9年目	R 31	4%	0.4057	107.1			44.20 17.93
10年目	R 32	4%	0.3901	107.1			44.16 17.23
11年目	R 33	4%	0.3751	107.1			44.12 16.55
12年目	R 34	4%	0.3607	107.1			44.07 15.90
13年目	R 35	4%	0.3468	107.1			44.03 15.27
14年目	R 36	4%	0.3335	107.1			43.99 14.67
15年目	R 37	4%	0.3207	107.1			43.94 14.09
16年目	R 38	4%	0.3083	107.1			43.90 13.53
17年目	R 39	4%	0.2965	107.1			43.85 13.00
18年目	R 40	4%	0.2851	107.1			43.81 12.49
19年目	R 41	4%	0.2741	107.1			43.77 12.00
20年目	R 42	4%	0.2636	107.1			43.72 11.53
21年目	R 43	4%	0.2534	107.1			43.68 11.07
22年目	R 44	4%	0.2437	107.1			43.64 10.63
23年目	R 45	4%	0.2343	107.1			43.59 10.21
24年目	R 46	4%	0.2253	107.1			43.55 9.81
25年目	R 47	4%	0.2166	107.1			43.50 9.42
26年目	R 48	4%	0.2083	107.1			43.46 9.05
27年目	R 49	4%	0.2003	107.1			43.42 8.70
28年目	R 50	4%	0.1926	107.1			43.37 8.35
29年目	R 51	4%	0.1852	107.1			43.33 8.02
30年目	R 52	4%	0.1780	107.1			43.29 7.71
31年目	R 53	4%	0.1712	107.1			43.24 7.40
32年目	R 54	4%	0.1646	107.1			43.20 7.11
33年目	R 55	4%	0.1583	107.1			43.16 6.83
34年目	R 56	4%	0.1522	107.1			43.12 6.56
35年目	R 57	4%	0.1463	107.1			43.07 6.30
36年目	R 58	4%	0.1407	107.1			43.03 6.05
37年目	R 59	4%	0.1353	107.1			42.99 5.82
38年目	R 60	4%	0.1301	107.1			42.94 5.59
39年目	R 61	4%	0.1251	107.1			42.90 5.37
40年目	R 62	4%	0.1203	107.1			42.86 5.16
41年目	R 63	4%	0.1157	107.1			42.82 4.95
42年目	R 64	4%	0.1112	107.1			42.77 4.76
43年目	R 65	4%	0.1069	107.1			42.73 4.57
44年目	R 66	4%	0.1028	107.1			42.73 4.39
45年目	R 67	4%	0.0989	107.1			42.73 4.23
46年目	R 68	4%	0.0951	107.1			42.73 4.06
47年目	R 69	4%	0.0914	107.1			42.73 3.91
48年目	R 70	4%	0.0879	107.1			42.73 3.76
49年目	R 71	4%	0.0845	107.1			42.73 3.61
合計					-1890.54 12196.38	-159.75 27653.01	42.73 3.61 3280.68 1912.23
単純事業費計					14086.92	3,280.68	2,054.09

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT

維持管理費の単純価値の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT							単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
							0.56		16.8		9.46	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)			
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値		
-13年目	R 8	4%	0.9615	107.1	220.12	211.64						
-12年目	R 9	4%	0.9246	107.1	262.99	243.16						
-11年目	R 10	4%	0.8890	107.1	629.65	559.75						
-10年目	R 11	4%	0.8548	107.1	699.87	598.25						
-9年目	R 12	4%	0.8219	107.1	566.45	465.57						
部分供用開始	R 13	4%	0.7903	107.1	309.09	244.27	3.26	2.58				
部分1年目	R 14	4%	0.7599	107.1	440.75	334.93	3.26	2.48				
部分供用開始	R 15	4%	0.7307	107.1	145.45	106.28	6.05	4.42				
部分3年目	R 16	4%	0.7026	107.1	145.45	102.20	6.05	4.25				
部分4年目	R 17	4%	0.6756	107.1	109.09	73.70	6.05	4.09				
部分5年目	R 18	4%	0.6496	107.1	54.55	35.43	6.05	3.93				
部分6年目	R 19	4%	0.6246	107.1	36.36	22.71	6.05	3.78				
部分7年目	R 20	4%	0.6006	107.1	10.84	6.51	6.05	3.64				
供用開始年次	R 21	4%	0.5775	107.1			8.60	4.97				
1年目	R 22	4%	0.5553	107.1			8.60	4.78				
2年目	R 23	4%	0.5339	107.1			8.60	4.59				
3年目	R 24	4%	0.5134	107.1			8.60	4.42				
4年目	R 25	4%	0.4936	107.1			8.60	4.24				
5年目	R 26	4%	0.4746	107.1			8.60	4.08				
6年目	R 27	4%	0.4564	107.1			8.60	3.93				
7年目	R 28	4%	0.4388	107.1			8.60	3.77				
8年目	R 29	4%	0.4220	107.1			8.60	3.63				
9年目	R 30	4%	0.4057	107.1			8.60	3.49				
10年目	R 31	4%	0.3901	107.1			8.60	3.35				
11年目	R 32	4%	0.3751	107.1			8.60	3.23				
12年目	R 33	4%	0.3607	107.1			8.60	3.10				
13年目	R 34	4%	0.3468	107.1			8.60	2.98				
14年目	R 35	4%	0.3335	107.1			8.60	2.87				
15年目	R 36	4%	0.3207	107.1			8.60	2.76				
16年目	R 37	4%	0.3083	107.1			8.60	2.65				
17年目	R 38	4%	0.2965	107.1			8.60	2.55				
18年目	R 39	4%	0.2851	107.1			8.60	2.45				
19年目	R 40	4%	0.2741	107.1			8.60	2.36				
20年目	R 41	4%	0.2636	107.1			8.60	2.27				
21年目	R 42	4%	0.2534	107.1			8.60	2.18				
22年目	R 43	4%	0.2437	107.1			8.60	2.10				
23年目	R 44	4%	0.2343	107.1			8.60	2.01				
24年目	R 45	4%	0.2253	107.1			8.60	1.94				
25年目	R 46	4%	0.2166	107.1			8.60	1.86				
26年目	R 47	4%	0.2083	107.1			8.60	1.79				
27年目	R 48	4%	0.2003	107.1			8.60	1.72				
28年目	R 49	4%	0.1926	107.1			8.60	1.66				
29年目	R 50	4%	0.1852	107.1			8.60	1.59				
30年目	R 51	4%	0.1780	107.1			8.60	1.53				
31年目	R 52	4%	0.1712	107.1			8.60	1.47				
32年目	R 53	4%	0.1646	107.1			8.60	1.42				
33年目	R 54	4%	0.1583	107.1			8.60	1.36				
34年目	R 55	4%	0.1522	107.1			8.60	1.31				
35年目	R 56	4%	0.1463	107.1			8.60	1.26				
36年目	R 57	4%	0.1407	107.1			8.60	1.21				
37年目	R 58	4%	0.1353	107.1			8.60	1.16				
38年目	R 59	4%	0.1301	107.1			8.60	1.12				
39年目	R 60	4%	0.1251	107.1			8.60	1.08				
40年目	R 61	4%	0.1203	107.1			8.60	1.03				
41年目	R 62	4%	0.1157	107.1			8.60	1.00				
42年目	R 63	4%	0.1112	107.1			8.60	0.96				
43年目	R 64	4%	0.1069	107.1			8.60	0.92				
44年目	R 65	4%	0.1028	107.1			8.60	0.88				
45年目	R 66	4%	0.0989	107.1			8.60	0.85				
46年目	R 67	4%	0.0951	107.1			8.60	0.82				
47年目	R 68	4%	0.0914	107.1			8.60	0.79				
48年目	R 69	4%	0.0879	107.1			8.60	0.76				
49年目	R 70	4%	0.0845	107.1	0.00	0.00	8.60	0.73				
合 計					3630.67	3004.40	472.85	140.15	0.00	0.00		
単純事業費計					3630.67		472.85		0.00			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名 京京和自動車道 城陽JCT-IC～和歌山JCT

年次	年度 (通年)	総走行台数0の年次別伸び率 P7-7 (%)	社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター (B)	走行時間便益 (億円)		走行経費便益 (億円)		事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)										
						乗用車	普通貨物	乗用車	普通貨物	設計	現在価値 (2) × (A)	現在価値 3 × (A)	現在価値 4 × (A)									
部分1年目	H 1	1.07018	1.05184	0.99936	1.04606	4%	1.41039	107.5	55.32	18.39	15.05	86.76	383.03	2.96	0.65	0.13	3.74	15.28	0.34	1.38	82.83	379.69
部分2年目	H 2	1.04152	1.05938	0.98969	1.02885	4%	3.9461	109.9	59.20	19.34	15.04	93.58	399.92	3.16	0.69	0.13	3.88	15.30	0.35	1.37	87.81	378.57
部分3年目	H 3	1.02876	1.04535	0.97720	1.01663	4%	3.7543	112.9	61.66	20.49	14.88	97.03	350.39	3.29	0.73	0.13	4.15	14.98	0.36	1.31	101.54	366.68
部分4年目	H 4	1.00486	1.02024	0.96415	0.99349	4%	3.6484	114.1	60.26	21.89	12.53	440.25	4.76	1.24	0.23	6.35	17.76	0.49	1.68	135.37	463.66	
部分5年目	H 5	1.01268	1.02721	0.96103	1.00146	4%	3.5081	114.4	140.50	50.59	34.37	225.46	740.41	10.13	3.36	0.79	14.28	46.89	1.78	5.84	241.52	769.14
部分6年目	H 6	1.03435	1.02456	0.99078	1.02235	4%	3.3731	114.3	142.28	51.97	33.03	227.28	718.35	10.26	3.45	0.76	14.47	45.73	1.78	5.63	243.53	769.71
部分7年目	H 7	1.07333	1.01217	0.97830	1.01062	4%	3.4544	113.3	147.17	53.73	33.14	233.14	721.51	10.29	3.52	0.76	14.92	46.23	1.82	5.72	249.86	762.93
部分8年目	H 8	1.00500	0.99744	0.96335	0.99535	4%	3.1167	113.2	150.35	53.89	32.02	236.25	697.10	10.84	3.58	0.73	15.16	44.72	1.84	5.43	253.25	747.25
部分9年目	H 9	0.99993	0.99115	0.95663	0.98910	4%	2.9887	114.2	151.32	53.75	30.84	235.92	663.46	10.91	3.57	0.71	15.19	42.72	1.83	5.15	252.94	711.33
部分10年目	H 10	1.02552	1.01475	0.97870	1.01288	4%	2.8834	113.6	151.31	53.28	29.50	234.09	636.37	10.91	3.54	0.68	15.13	41.12	1.81	4.92	251.03	682.41
部分11年目	H 11	0.99245	1.01196	0.98719	0.99407	4%	2.7725	112.0	154.87	54.08	28.88	237.81	630.46	11.17	3.59	0.66	15.42	40.88	1.83	4.88	255.07	678.23
部分12年目	H 12	0.99820	1.01822	0.99286	0.99888	4%	2.6658	110.7	155.20	55.99	29.12	240.31	619.79	11.53	3.85	0.72	16.10	41.51	1.61	4.15	258.02	665.45
部分13年目	H 13	0.97883	0.99887	0.97314	0.98055	4%	2.5633	109.4	154.92	57.01	28.81	240.84	604.36	11.51	3.92	0.71	16.14	40.50	1.61	4.04	258.59	648.90
部分14年目	H 14	0.96182	1.00214	0.97564	0.98341	4%	2.4647	107.6	151.84	58.95	28.13	236.72	580.79	11.27	3.91	0.69	15.87	38.94	1.58	3.81	254.17	623.54
部分15年目	H 15	0.94653	0.98545	0.95866	0.96666	4%	2.3698	106.1	148.95	57.07	27.45	233.77	558.27	11.06	3.92	0.68	15.66	37.46	1.55	3.71	250.57	599.44
部分16年目	H 16	0.96201	0.98302	0.95555	0.96392	4%	2.2788	105.0	143.61	56.24	26.31	226.17	525.69	10.87	3.86	0.65	15.18	35.29	1.50	3.48	242.85	564.46
部分17年目	H 17	1.02368	1.00586	1.02774	1.01272	4%	2.1911	103.7	138.16	55.29	25.14	216.58	494.64	10.27	3.80	0.62	14.69	33.23	1.44	3.27	234.71	531.14
部分18年目	H 18	1.02368	1.01544	1.03673	1.03097	4%	2.1068	103.0	141.43	55.61	25.94	222.88	468.25	10.51	3.82	0.64	14.97	32.79	1.48	3.23	239.32	524.27
部分19年目	H 19	1.00863	0.99215	1.01222	1.00687	4%	2.0258	102.1	156.44	137.57	124.19	818.20	1,738.68	43.99	9.58	5.20	58.78	124.90	4.58	9.73	881.56	1,873.31
部分20年目	H 20	1.02992	1.01361	1.03341	1.02821	4%	1.9479	101.6	158.96	140.07	128.76	854.81	1,755.23	46.88	9.83	5.28	61.99	127.58	5.37	11.03	922.17	1,893.54
部分21年目	H 21	1.02622	1.01044	1.02952	1.02458	4%	1.8730	100.3	160.52	141.97	133.08	876.56	1,757.10	48.28	9.86	5.46	63.70	127.40	5.52	11.05	947.78	1,895.55
部分22年目	H 22	1.06100	1.00500	0.98145	0.97913	4%	1.8009	98.6	169.34	143.46	139.89	886.79	1,760.12	49.55	10.00	5.62	65.23	127.60	5.67	11.07	970.69	1,898.79
部分23年目	H 23	1.00559	1.02074	0.98455	1.00381	4%	1.7317	97.2	160.57	142.83	131.71	882.11	1,683.13	50.61	10.02	5.40	64.03	122.17	5.54	10.57	951.68	1,815.87
部分24年目	H 24	0.98363	0.99864	0.96203	0.98164	4%	1.6851	96.4	659.54	159.17	139.56	958.27	1,772.73	52.89	11.34	5.76	69.99	129.47	6.12	11.32	1,034.38	1,913.52
部分25年目	H 25	0.97491	1.00219	0.95256	0.97277	4%	1.6010	94.6	154.46	152.93	132.73	923.56	1,688.75	52.49	11.00	5.65	68.55	122.41	6.06	11.71	1,039.03	1,909.95
部分26年目	H 26	0.98400	1.00184	0.96241	0.98427	4%	1.5395	98.7	641.83	155.24	125.43	925.50	1,541.05	53.05	10.99	5.14	69.19	115.53	8.70	14.54	1,000.39	1,871.17
部分27年目	H 27	0.99859	1.00541	0.98529	0.99721	4%	1.4802	100.2	653.20	158.24	125.75	937.18	1,482.74	54.77	11.15	5.21	71.13	112.54	9.22	14.59	1,017.54	1,609.87
部分28年目	H 28	0.99859	1.00538	0.98507	0.99721	4%	1.4233	100.2	670.67	158.71	129.93	959.30	1,459.40	56.74	11.01	5.27	73.02	111.08	10.60	16.12	1,042.92	1,598.60
部分29年目	H 29	0.99859	1.00544	0.98507	0.99721	4%	1.3689	100.5	702.22	160.64	135.44	1,007.30	1,469.13	62.75	12.81	6.18	81.53	118.91	12.40	18.08	1,011.23	1,606.98
部分30年目	H 30	0.99858	1.00532	0.98481	0.99719	4%	1.3159	100.4	679.56	151.39	128.96	959.91	1,347.44	64.29	10.91	6.39	81.59	114.53	13.79	19.38	1,055.29	1,481.33
部分31年目	H 31	0.99858	1.00530	0.98437	0.99718	4%	1.2653	101.2	678.60	152.19	126.98	957.77	1,282.51	64.20	10.97	6.29	81.46	109.08	13.75	18.42	1,052.98	1,410.01
部分32年目	H 32	0.99858	1.00527	0.98412	0.99718	4%	1.2167	101.9	677.64	153.00	124.99	955.62	1,222.04	64.11	11.03	6.19	81.33	104.06	13.71	17.54	1,050.67	1,343.58
部分33年目	H 33	0.99857	1.00524	0.98387	0.99717	4%	1.1699	101.8	676.67	153.98	123.91	953.48	1,173.55	64.01	11.09	6.10	81.04	99.94	13.68	16.83	1,048.36	1,290.26
部分34年目	H 34	0.99857	1.00521	0.98380	0.99716	4%	1.1249	102.7	675.71	154.61	121.02	951.34	1,116.01	63.92	11.15	6.00	81.07	95.10	13.64	16.00	1,046.04	1,227.11
部分35年目	H 35	0.99857	1.00519	0.98333	0.99715	4%	1.0816	107.1	674.74	155.42	119.49	949.20	1,026.65	63.83	11.20	5.90	80.89	87.54	13.60	14.71	1,043.73	1,128.90
部分36年目	H 36	0.99857	1.00516	0.98305	0.99714	4%	1.0400	107.1	673.78	156.35	117.60	944.91	984.91	63.70	11.26	5.88	80.80	82.56	13.56	14.10	1,041.42	1,084.08
部分37年目	H 37	0.99857	1.00513	0.98275	0.99714	4%	1.0000	107.1	672.82	157.03	115.07	944.91	984.91	63.65	11.32	5.70	80.67	80.67	13.52	13.52	1,039.11	1,039.10
部分38年目	H 38	0.99857	1.00511	0.98245	0.99713	4%	0.9615	107.1	671.85	157.83	113.08	942.77	960.47	63.56	11.38	5.60	80.54	77.44	13.48	12.96	1,036.79	996.87
部分39年目	H 39	0.99856	1.00508	0.98214	0.99712	4%	0.9246	107.1	670.89	158.64	111.10	940.63	889.70	63.47	11.44	5.51	80.41	74.35	13.44	12.43	1,034.48	956.48
部分40年目	H 40	0.99856	1.00506	0.98181	0.99711	4%	0.8890	107.1	669.93	159.45	109.11	938.49	834.51	63.37	11.50	5.40	80.28	71.21	13.42	11.91	1,032.41	917.60
部分41年目	H 41	0.99856	1.00503	0.98147	0.99710	4%	0.8546	107.1	668.00	160.25	107.13	936.34	800.39	63.29	11.55	5.31	80.15	68.51	13.37	11.43	1,029.86	880.33
部分42年目	H 42	0.99599	1.00370	0.98948	0.99639	4%	0.8219	107.1	666.00	161.06	105.14	934.20	787.82	63.19	11.61	5.21	80.02	65.77	13.33	10.93	1,027.55	844.54
部分43年目	H 43	0.99597	1.00370	0.98937	0.99637	4%	0.7903	107.1	734.63	168.25	104.16	1,038.07	821.18	62.99	14.16	5.74	88.69	14.96	11.82	1,143.22	903.49	
部分44年目	H 44	0.99596	1.00369	0.98936	0.99636	4%	0.7599	107.1	731.67	169.19	103.07	1,038.07	796.83	62.91	14.21	5.68	88.60	67.56	11.80	11.32	1,139.36	865.81
部分45年目	H 45	0.99594	1.00368	0.98914	0.99635	4%	0.7307															

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名： 京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT

年次	年度 (基準年) R 7	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	普通貨物	小型貨物	全 車				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
部分供用開始	R 13	0.99597	1.00370	0.98937	0.99637	4%	0.7903	107.1	69.31	26.62	12.12	108.05	85.39	6.35	2.51	0.59	9.44	7.00	1.68	1.33	119.17	93.72
部分1年目	R 14	0.99596	1.00369	0.98926	0.99636	4%	0.7599	107.1	69.03	26.72	11.99	107.74	81.87	6.32	2.51	0.58	9.42	7.00	1.67	1.27	118.83	90.14
部分供用開始	R 15	0.99594	1.00368	0.98914	0.99635	4%	0.7307	107.1	148.65	74.20	27.16	250.01	182.68	12.64	5.94	1.21	19.80	14.00	2.83	2.07	272.64	198.75
部分3年目	R 16	0.99592	1.00366	0.98902	0.99633	4%	0.7026	107.1	148.04	74.47	26.86	249.38	175.22	12.59	5.96	1.20	19.76	14.00	2.82	1.98	271.96	191.20
部分4年目	R 17	0.99591	1.00365	0.98890	0.99632	4%	0.6756	107.1	147.44	74.75	26.57	248.76	168.06	12.54	5.99	1.19	19.71	13.00	2.81	1.90	271.28	182.96
部分5年目	R 18	0.99589	1.00364	0.98877	0.99631	4%	0.6496	107.1	146.84	75.02	26.27	248.13	161.18	12.49	6.01	1.17	19.67	13.00	2.80	1.82	270.60	176.00
部分6年目	R 19	0.99587	1.00362	0.98865	0.99629	4%	0.6246	107.1	146.23	75.29	25.98	247.50	154.59	12.44	6.03	1.16	19.63	12.00	2.79	1.74	269.92	168.33
部分7年目	R 20	0.99586	1.00361	0.98852	0.99628	4%	0.6006	107.1	145.63	75.57	25.68	246.88	148.27	12.39	6.05	1.15	19.59	12.00	2.78	1.67	269.24	161.94
供用開始年次	R 21	0.99584	1.00360	0.98838	0.99626	4%	0.5775	107.1	315.54	146.11	58.52	520.17	300.40	21.94	8.93	2.08	32.95	19.00	4.70	2.72	557.82	322.12
1年目	R 22	0.99119	0.99987	0.99243	0.99329	4%	0.5553	107.1	314.23	146.63	57.84	518.70	288.03	21.85	8.96	2.06	32.87	18.00	4.68	2.60	556.25	308.63
2年目	R 23	0.99112	0.99987	0.99237	0.99325	4%	0.5339	107.1	311.46	146.61	57.40	515.48	275.21	21.66	8.96	2.04	32.66	17.00	4.65	2.48	552.79	294.69
3年目	R 24	0.99104	0.99987	0.99231	0.99320	4%	0.5134	107.1	308.69	146.59	56.96	512.25	262.99	21.47	8.96	2.03	32.45	17.00	4.62	2.37	549.32	282.36
4年目	R 25	0.99095	0.99987	0.99225	0.99315	4%	0.4936	107.1	305.93	146.57	56.53	509.03	251.26	21.27	8.95	2.01	32.24	16.00	4.59	2.27	545.86	269.53
5年目	R 26	0.99087	0.99987	0.99219	0.99311	4%	0.4746	107.1	303.16	146.56	56.09	505.80	240.05	21.08	8.95	1.99	32.03	15.00	4.56	2.16	542.39	257.21
6年目	R 27	0.99079	0.99987	0.99213	0.99306	4%	0.4564	107.1	300.39	146.54	55.65	502.58	229.38	20.89	8.95	1.98	31.82	15.00	4.53	2.07	538.92	246.45
7年目	R 28	0.99070	0.99987	0.99207	0.99301	4%	0.4388	107.1	297.63	146.52	55.21	499.35	219.12	20.70	8.95	1.96	31.61	14.00	4.50	1.97	535.46	235.09
8年目	R 29	0.99062	0.99987	0.99200	0.99296	4%	0.4220	107.1	294.86	146.50	54.77	496.13	209.37	20.50	8.95	1.95	31.40	13.00	4.46	1.88	531.99	224.25
9年目	R 30	0.99053	0.99987	0.99194	0.99291	4%	0.4057	107.1	292.09	146.48	54.33	492.90	199.97	20.31	8.95	1.93	31.19	13.00	4.43	1.80	528.53	214.77
10年目	R 31	0.99044	0.99987	0.99187	0.99286	4%	0.3901	107.1	289.32	146.46	53.90	489.68	191.02	20.12	8.95	1.92	30.98	12.00	4.40	1.72	525.06	204.74
11年目	R 32	0.99034	0.99987	0.99181	0.99281	4%	0.3751	107.1	286.56	146.44	53.46	486.46	182.47	19.93	8.95	1.90	30.77	12.00	4.37	1.64	521.60	196.11
12年目	R 33	0.99025	0.99987	0.99174	0.99276	4%	0.3607	107.1	283.79	146.42	53.02	483.23	174.30	19.73	8.94	1.89	30.56	11.00	4.34	1.56	518.13	186.86
13年目	R 34	0.99015	0.99987	0.99167	0.99271	4%	0.3468	107.1	281.02	146.40	52.58	480.01	166.47	19.54	8.94	1.87	30.36	11.00	4.31	1.49	514.67	178.96
14年目	R 35	0.99006	0.99987	0.99160	0.99265	4%	0.3335	107.1	278.26	146.38	52.14	476.78	159.01	19.35	8.94	1.85	30.15	10.00	4.28	1.43	511.20	170.44
15年目	R 36	0.98996	0.99987	0.99153	0.99260	4%	0.3207	107.1	275.49	146.36	51.71	473.56	151.87	19.16	8.94	1.84	29.94	10.00	4.24	1.36	507.74	163.23
16年目	R 37	0.98985	0.99987	0.99146	0.99254	4%	0.3083	107.1	272.72	146.34	51.27	470.33	145.00	18.97	8.94	1.82	29.73	9.00	4.21	1.30	504.27	155.30
17年目	R 38	0.98975	0.99987	0.99138	0.99249	4%	0.2965	107.1	269.95	146.32	50.83	467.11	138.50	18.77	8.94	1.81	29.52	9.00	4.18	1.24	500.81	148.74
18年目	R 39	0.98964	0.99987	0.99131	0.99243	4%	0.2851	107.1	267.19	146.30	50.39	463.88	132.25	18.58	8.94	1.79	29.31	8.00	4.15	1.18	497.34	141.43
19年目	R 40	0.98953	0.99987	0.99123	0.99237	4%	0.2741	107.1	264.42	146.28	49.95	460.66	126.27	18.39	8.94	1.78	29.10	8.00	4.12	1.13	493.88	135.40
20年目	R 41	0.98942	0.99987	0.99115	0.99231	4%	0.2636	107.1	261.65	146.27	49.52	457.43	120.58	18.20	8.93	1.76	28.89	8.00	4.09	1.08	490.41	129.66
21年目	R 42	0.98932	0.99987	0.99108	0.99226	4%	0.2534	107.1	258.89	146.25	49.08	454.21	115.10	18.00	8.93	1.74	28.68	7.00	4.06	1.03	486.95	123.13
22年目	R 43	0.98922	0.99987	0.99101	0.99220	4%	0.2437	107.1	256.12	146.23	48.64	450.99	109.91	17.81	8.93	1.73	28.47	7.00	4.02	0.98	483.49	117.89
23年目	R 44	0.98912	0.99987	0.99094	0.99215	4%	0.2343	107.1	253.36	146.21	48.20	447.77	104.91	17.62	8.93	1.71	28.26	7.00	3.99	0.94	480.03	112.85
24年目	R 45	0.98902	0.99987	0.99087	0.99209	4%	0.2253	107.1	250.60	146.19	47.77	444.56	100.16	17.43	8.93	1.70	28.06	6.00	3.96	0.89	476.58	107.05
25年目	R 46	0.98892	0.99987	0.99079	0.99204	4%	0.2166	107.1	247.85	146.17	47.33	441.35	95.60	17.24	8.93	1.68	27.85	6.00	3.93	0.85	473.13	102.45
26年目	R 47	0.98882	0.99987	0.99072	0.99198	4%	0.2083	107.1	245.11	146.15	46.89	438.15	91.27	17.04	8.93	1.67	27.64	6.00	3.90	0.81	469.69	98.08
27年目	R 48	0.98872	0.99987	0.99065	0.99193	4%	0.2003	107.1	242.37	146.13	46.46	434.95	87.12	16.85	8.93	1.65	27.43	5.00	3.87	0.77	466.26	92.89
28年目	R 49	0.98861	0.99987	0.99058	0.99187	4%	0.1926	107.1	239.63	146.11	46.02	431.77	83.16	16.66	8.93	1.64	27.23	5.00	3.84	0.74	462.83	88.90
29年目	R 50	0.98851	0.99987	0.99051	0.99182	4%	0.1852	107.1	236.90	146.09	45.59	428.59	79.37	16.47	8.92	1.62	27.02	5.00	3.81	0.70	459.41	85.07
30年目	R 51	0.98841	0.99987	0.99043	0.99176	4%	0.1780	107.1	234.18	146.07	45.16	425.41	75.72	16.29	8.92	1.61	26.81	5.00	3.77	0.67	456.00	81.39
31年目	R 52	0.98831	0.99987	0.99036	0.99171	4%	0.1712	107.1	231.47	146.05	44.73	422.25	72.29	16.10	8.92	1.59	26.61	5.00	3.74	0.64	452.60	77.93
32年目	R 53	0.98821	0.99987	0.99029	0.99165	4%	0.1646	107.1	228.76	146.03	44.30	419.09	68.98	15.91	8.92	1.57	26.40	4.00	3.71	0.61	449.21	73.59
33年目	R 54	0.98811	0.99987	0.99022	0.99160	4%	0.1583	107.1	226.06	146.01	43.87	415.94	65.84	15.72	8.							

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・ その他の別
一般国道24号	大和御所道路	L = 27. 2km	高規格	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
28, 700	4車線	近畿地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基準年	令和7年度			
単純合計	5, 797億円	787億円		6, 583億円
うち残事業分	1, 174億円	127億円		1, 301億円
基準年における 現在価値 (C)	11, 560億円	203億円		11, 763億円
うち残事業分	914億円	33億円		947億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和7年度			
供 用 年	令和21年度			
単年便益 (初年便益)	895億円	65億円	8.9億円	969億円
基準年における 現在価値 (B)	10,360億円	745億円	103億円	11,208億円
うち残事業分	3,401億円	143億円	18億円	3,562億円

③ 結 果

【事業全体】

費用便益比 (B/C)	0.95 [4%]	[参考] 1.8 [2%]	[参考] 2.5 [1%]
経済的純現在価値 (B-C)	-555億円 [4%]	[参考] 9,084億円 [2%]	[参考] 17,447億円 [1%]
経済的内部収益率 (EIRR)	3.9%		

※ [] 内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比 (B/C)	3.8 [4%]	[参考] 6.0 [2%]	[参考] 7.7 [1%]
経済的純現在価値 (B-C)	2,616億円 [4%]	[参考] 5,459億円 [2%]	[参考] 7,985億円 [1%]
経済的内部収益率 (EIRR)	11.5%		

※ [] 内は社会的割引率

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	28,700台/日	± 1 0 %	0.86～1.05
事業費	5,797億円	± 1 0 %	0.95～0.96
事業期間	67年	± 2 0 %	0.83～1.09

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	28,700台/日	± 1 0 %	3.4～4.1
事業費	1,174億円	± 1 0 %	3.4～4.2
事業期間	13年	± 2 0 %	3.5～4.2

交通状況の変化

様式－３①

事業名：大和御所道路（事業全体）

（推計時点 令和22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 (27.2km)		交通量※ ¹	[台/日]	0	28,700
		走行時間※ ²	[分]	0	21
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	146.92
②主な周辺道路※ ⁴	一般国道24号 (25.1km)	交通量	[台/日]	26,200	13,800
		走行時間	[分]	112	63
		走行時間費用	[億円/年]	678.20	208.45
	(主)御所香芝線 (16.4km)	交通量	[台/日]	7,000	2,600
		走行時間	[分]	61	46
		走行時間費用	[億円/年]	71.88	17.04
	(主)大和高田斑鳩線 (9.4km)	交通量	[台/日]	11,400	9,100
		走行時間	[分]	34	27
		走行時間費用	[億円/年]	76.84	46.51
	(県)大和郡山広陵線 (6.8km)	交通量	[台/日]	11,400	1,600
		走行時間	[分]	23	11
		走行時間費用	[億円/年]	54.95	3.16
③その他道路合計 (26,781.4km)		走行時間費用	[億円/年]	280,226.55	279,793.74

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,866.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	281,108.41	280,215.81	892.60

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

様式－３①

事業名：大和御所道路（残事業）

（推計時点 令和22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 【未供用区間】 (4.4km)		交通量※ ¹	[台/日]	0	29,800
		走行時間※ ²	[分]	0	3
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	25.27
①新設・改築道路 【供用区間】 (22.8km)		交通量	[台/日]	25,800	28,400
		走行時間	[分]	42	18
		走行時間費用	[億円/年]	246.46	121.65
②主な周辺道路※ ⁴	一般国道24号 (25.1km)	交通量	[台/日]	17,700	13,800
		走行時間	[分]	74	63
		走行時間費用	[億円/年]	302.43	208.45
	(主)御所香芝線 (16.4km)	交通量	[台/日]	3,300	2,600
		走行時間	[分]	48	46
		走行時間費用	[億円/年]	22.10	17.04
	(主)大和高田斑鳩線 (9.4km)	交通量	[台/日]	9,300	9,100
		走行時間	[分]	28	27
		走行時間費用	[億円/年]	48.90	46.51
	(県)大和郡山広陵線 (6.8km)	交通量	[台/日]	1,200	1,600
		走行時間	[分]	10	11
		走行時間費用	[億円/年]	2.32	3.16
③その他道路合計 (26,781.4km)		走行時間費用	[億円/年]	279,883.48	279,793.74

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26,866.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	280,505.69	280,215.81	289.88

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：一般国道24号 大和御所道路

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年8月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和7年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (令和22年)	
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27全国道路・街路交通情勢調査)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
		無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日	
		考慮した理由を記載		
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		Q－V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>
		簡易手法		<input type="checkbox"/>
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載		<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度		<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。			
	その他()		<input type="checkbox"/>	

事業名：一般国道24号 大和御所道路

(3)

	項目	チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出婚子を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出婚子を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：一般国道24号 大和御所道路

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道24号 大和御所道路

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

		単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
		0.64		27.2		17.31	
		単価(億円)		更新費(億円)		現在価値	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)	維持管理費(億円)	更新費(億円)
					単価単価	現在価値	現在価値
-67年目	S 47	4%	7.9941	50.2	0.08	1.36	
-66年目	S 48	4%	7.6866	57.8	0.15	2.14	
-65年目	S 49	4%	7.3910	69.0	0.30	3.44	
-64年目	S 50	4%	7.1067	72.9	5.35	55.83	
-63年目	S 51	4%	6.8333	79.1	5.30	49.05	
-62年目	S 52	4%	6.5705	83.8	8.03	67.39	
-61年目	S 53	4%	6.3178	87.4	20.31	157.29	
-60年目	S 54	4%	6.0748	89.6	20.63	149.73	
-59年目	S 55	4%	5.8412	95.3	20.36	133.62	
-58年目	S 56	4%	5.6165	97.8	36.45	224.30	
-57年目	S 57	4%	5.4005	98.9	41.93	245.33	
-56年目	S 58	4%	5.1928	99.8	40.60	226.14	
-55年目	S 59	4%	4.9931	101.8	14.28	74.99	
-54年目	S 60	4%	4.8010	102.6	7.06	35.38	
-53年目	S 61	4%	4.6164	104.4	14.82	70.20	
-52年目	S 62	4%	4.4388	104.1	8.29	37.84	
-51年目	S 63	4%	4.2681	104.7	9.80	42.79	
-50年目	H 1	4%	4.1039	107.5	12.06	49.32	
-49年目	H 2	4%	3.9461	109.9	8.69	33.43	
-48年目	H 3	4%	3.7943	112.5	24.22	87.46	
-47年目	H 4	4%	3.6484	114.1	13.86	47.48	
-46年目	H 5	4%	3.5081	114.4	28.43	93.36	
-45年目	H 6	4%	3.3731	114.3	46.02	145.45	
-44年目	H 7	4%	3.2434	113.7	76.00	232.18	
-43年目	H 8	4%	3.1187	113.2	71.37	210.60	
-42年目	H 9	4%	2.9987	114.2	120.14	337.85	
-41年目	H 10	4%	2.8834	113.6	155.11	421.65	
-40年目	H 11	4%	2.7725	112.0	141.08	374.04	
-39年目	H 12	4%	2.6658	110.7	90.38	233.10	
-38年目	H 13	4%	2.5633	109.4	155.36	389.87	
-37年目	H 14	4%	2.4647	107.6	187.65	460.35	
-36年目	H 15	4%	2.3699	106.1	209.65	501.54	
-35年目	H 16	4%	2.2788	105.0	301.62	701.07	
-34年目	H 17	4%	2.1911	103.7	455.24	1030.18	
-33年目	H 18	4%	2.1068	103.0	185.99	407.45	
-32年目	H 19	4%	2.0258	102.1	153.70	326.62	
-31年目	H 20	4%	1.9479	101.6	119.98	246.35	
-30年目	H 21	4%	1.8730	100.3	133.33	266.66	
-29年目	H 22	4%	1.8009	98.6	128.09	250.56	
-28年目	H 23	4%	1.7317	97.2	169.72	323.84	
-27年目	H 24	4%	1.6651	96.4	125.26	231.72	
-26年目	H 25	4%	1.6010	96.4	78.16	139.03	
-25年目	H 26	4%	1.5395	98.7	102.28	170.86	
-24年目	H 27	4%	1.4802	100.2	144.21	228.16	
-23年目	H 28	4%	1.4233	100.2	187.56	285.34	
-22年目	H 29	4%	1.3686	100.5	79.76	116.33	
-21年目	H 30	4%	1.3159	100.4	74.07	103.98	
-20年目	R 1	4%	1.2653	101.2	91.44	122.44	
-19年目	R 2	4%	1.2167	101.9	93.38	119.41	
-18年目	R 3	4%	1.1699	101.8	119.95	147.64	
-17年目	R 4	4%	1.1249	102.7	79.64	93.43	
-16年目	R 5	4%	1.0816	107.1	77.84	84.19	
-15年目	R 6	4%	1.0400	107.1	68.24	70.97	
-14年目	R 7	4%	1.0000	107.1	59.64	59.64	
-13年目	R 8	4%	0.9615	107.1	72.93	70.12	
-12年目	R 9	4%	0.9246	107.1	77.27	71.45	
-11年目	R 10	4%	0.8890	107.1	81.82	72.74	
-10年目	R 11	4%	0.8548	107.1	86.36	73.82	
-9年目	R 12	4%	0.8219	107.1	108.18	88.91	
-8年目	R 13	4%	0.7903	107.1	109.09	86.21	
-7年目	R 14	4%	0.7599	107.1	136.36	103.62	
-6年目	R 15	4%	0.7307	107.1	145.45	106.28	
-5年目	R 16	4%	0.7026	107.1	145.45	102.20	
-4年目	R 17	4%	0.6756	107.1	109.09	73.70	
-3年目	R 18	4%	0.6496	107.1	54.55	35.43	
-2年目	R 19	4%	0.6246	107.1	36.36	22.71	
-1年目	R 20	4%	0.6006	107.1	10.84	6.51	
供用開始年次	R 21	4%	0.5775	107.1		15.74	9.09
1年目	R 22	4%	0.5553	107.1		15.74	8.74
2年目	R 23	4%	0.5339	107.1		15.74	8.40
3年目	R 24	4%	0.5134	107.1		15.74	8.08
4年目	R 25	4%	0.4936	107.1		15.74	7.77
5年目	R 26	4%	0.4746	107.1		15.74	7.47
6年目	R 27	4%	0.4564	107.1		15.74	7.18
7年目	R 28	4%	0.4388	107.1		15.74	6.91
8年目	R 29	4%	0.4220	107.1		15.74	6.64
9年目	R 30	4%	0.4057	107.1		15.74	6.38
10年目	R 31	4%	0.3901	107.1		15.74	6.14
11年目	R 32	4%	0.3751	107.1		15.74	5.90
12年目	R 33	4%	0.3607	107.1		15.74	5.68
13年目	R 34	4%	0.3468	107.1		15.74	5.46
14年目	R 35	4%	0.3335	107.1		15.74	5.25
15年目	R 36	4%	0.3207	107.1		15.74	5.05
16年目	R 37	4%	0.3083	107.1		15.74	4.85
17年目	R 38	4%	0.2965	107.1		15.74	4.67
18年目	R 39	4%	0.2851	107.1		15.74	4.49
19年目	R 40	4%	0.2741	107.1		15.74	4.31
20年目	R 41	4%	0.2636	107.1		15.74	4.15
21年目	R 42	4%	0.2534	107.1		15.74	3.99
22年目	R 43	4%	0.2437	107.1		15.74	3.83
23年目	R 44	4%	0.2343	107.1		15.74	3.69
24年目	R 45	4%	0.2253	107.1		15.74	3.55
25年目	R 46	4%	0.2166	107.1		15.74	3.41
26年目	R 47	4%	0.2083	107.1		15.74	3.28
27年目	R 48	4%	0.2003	107.1		15.74	3.15
28年目	R 49	4%	0.1926	107.1		15.74	3.03
29年目	R 50	4%	0.1852	107.1		15.74	2.91
30年目	R 51	4%	0.1780	107.1		15.74	2.80
31年目	R 52	4%	0.1712	107.1		15.74	2.69
32年目	R 53	4%	0.1646	107.1		15.74	2.59
33年目	R 54	4%	0.1583	107.1		15.74	2.49
34年目	R 55	4%	0.1522	107.1		15.74	2.40
35年目	R 56	4%	0.1463	107.1		15.74	2.30
36年目	R 57	4%	0.1407	107.1		15.74	2.21
37年目	R 58	4%	0.1353	107.1		15.74	2.13
38年目	R 59	4%	0.1301	107.1		15.74	2.05
39年目	R 60	4%	0.1251	107.1		15.74	1.97
40年目	R 61	4%	0.1203	107.1		15.74	1.89
41年目	R 62	4%	0.1157	107.1		15.74	1.82
42年目	R 63	4%	0.1112	107.1		15.74	1.75
43年目	R 64	4%	0.1069	107.1		15.74	1.68
44年目	R 65	4%	0.1028	107.1		15.74	1.62
45年目	R 66	4%	0.0989	107.1		15.74	1.56
46年目	R 67	4%	0.0951	107.1		15.74	1.50
47年目	R 68	4%	0.0914	107.1		15.74	1.44
48年目	R 69	4%	0.0879	107.1		15.74	1.38
49年目	R 70	4%	0.0845	107.1	-878.53	-74.24	1.33
合 計					4918.09	11559.83	786.82
単価事業費計					5796.62	786.82	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道24号 大和御所道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

						単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
						0.64	4.4	2.80
年次	年度	社会的 割引率	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)	維持管理費(億円)	更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-13年目	R 8	4%	0.9615	107.1	72.93	70.12		
-12年目	R 9	4%	0.9246	107.1	77.27	71.45		
-11年目	R 10	4%	0.8890	107.1	81.82	72.74		
-10年目	R 11	4%	0.8548	107.1	86.36	73.82		
-9年目	R 12	4%	0.8219	107.1	108.18	88.91		
-8年目	R 13	4%	0.7903	107.1	109.09	86.21		
-7年目	R 14	4%	0.7599	107.1	136.36	103.62		
-6年目	R 15	4%	0.7307	107.1	145.45	106.28		
-5年目	R 16	4%	0.7026	107.1	145.45	102.20		
-4年目	R 17	4%	0.6756	107.1	109.09	73.70		
-3年目	R 18	4%	0.6496	107.1	54.55	35.43		
-2年目	R 19	4%	0.6246	107.1	36.36	22.71		
-1年目	R 20	4%	0.6006	107.1	10.84	6.51		
供用開始年次	R 21	4%	0.5775	107.1			2.55	1.47
1年目	R 22	4%	0.5553	107.1			2.55	1.41
2年目	R 23	4%	0.5339	107.1			2.55	1.36
3年目	R 24	4%	0.5134	107.1			2.55	1.31
4年目	R 25	4%	0.4936	107.1			2.55	1.26
5年目	R 26	4%	0.4746	107.1			2.55	1.21
6年目	R 27	4%	0.4564	107.1			2.55	1.16
7年目	R 28	4%	0.4388	107.1			2.55	1.12
8年目	R 29	4%	0.4220	107.1			2.55	1.07
9年目	R 30	4%	0.4057	107.1			2.55	1.03
10年目	R 31	4%	0.3901	107.1			2.55	0.99
11年目	R 32	4%	0.3751	107.1			2.55	0.95
12年目	R 33	4%	0.3607	107.1			2.55	0.92
13年目	R 34	4%	0.3468	107.1			2.55	0.88
14年目	R 35	4%	0.3335	107.1			2.55	0.85
15年目	R 36	4%	0.3207	107.1			2.55	0.82
16年目	R 37	4%	0.3083	107.1			2.55	0.78
17年目	R 38	4%	0.2965	107.1			2.55	0.75
18年目	R 39	4%	0.2851	107.1			2.55	0.73
19年目	R 40	4%	0.2741	107.1			2.55	0.70
20年目	R 41	4%	0.2636	107.1			2.55	0.67
21年目	R 42	4%	0.2534	107.1			2.55	0.65
22年目	R 43	4%	0.2437	107.1			2.55	0.62
23年目	R 44	4%	0.2343	107.1			2.55	0.60
24年目	R 45	4%	0.2253	107.1			2.55	0.57
25年目	R 46	4%	0.2166	107.1			2.55	0.55
26年目	R 47	4%	0.2083	107.1			2.55	0.53
27年目	R 48	4%	0.2003	107.1			2.55	0.51
28年目	R 49	4%	0.1926	107.1			2.55	0.49
29年目	R 50	4%	0.1852	107.1			2.55	0.47
30年目	R 51	4%	0.1780	107.1			2.55	0.45
31年目	R 52	4%	0.1712	107.1			2.55	0.44
32年目	R 53	4%	0.1646	107.1			2.55	0.42
33年目	R 54	4%	0.1583	107.1			2.55	0.40
34年目	R 55	4%	0.1522	107.1			2.55	0.39
35年目	R 56	4%	0.1463	107.1			2.55	0.37
36年目	R 57	4%	0.1407	107.1			2.55	0.36
37年目	R 58	4%	0.1353	107.1			2.55	0.34
38年目	R 59	4%	0.1301	107.1			2.55	0.33
39年目	R 60	4%	0.1251	107.1			2.55	0.32
40年目	R 61	4%	0.1203	107.1			2.55	0.31
41年目	R 62	4%	0.1157	107.1			2.55	0.29
42年目	R 63	4%	0.1112	107.1			2.55	0.28
43年目	R 64	4%	0.1069	107.1			2.55	0.27
44年目	R 65	4%	0.1028	107.1			2.55	0.26
45年目	R 66	4%	0.0989	107.1			2.55	0.25
46年目	R 67	4%	0.0951	107.1			2.55	0.24
47年目	R 68	4%	0.0914	107.1			2.55	0.23
48年目	R 69	4%	0.0879	107.1			2.55	0.22
49年目	R 70	4%	0.0845	107.1	0.00	0.00	2.55	0.22
合 計					1173.76	913.70	127.27	32.82
単純事業費計					1173.76		127.27	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：一般国道24号 大和御所道路

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
	R 7	乗用車類	普通貨物	小型貨物	全 車				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 21	0.99654	1.00397	0.98841	0.99653	4%	0.5775	107.1	618.61	169.58	107.11	895.30	517.04	51.57	8.65	4.71	64.93	37.50	8.92	5.15	969.15	559.69
1年目	R 22	0.99213	0.99989	0.99233	0.99333	4%	0.5553	107.1	616.47	170.26	105.87	892.60	495.66	51.39	8.68	4.66	64.74	35.95	8.88	4.93	966.22	536.54
2年目	R 23	0.99207	0.99989	0.99227	0.99328	4%	0.5339	107.1	611.62	170.24	105.06	886.92	473.52	50.99	8.68	4.62	64.29	34.33	8.83	4.71	960.03	512.56
3年目	R 24	0.99200	0.99989	0.99221	0.99324	4%	0.5134	107.1	606.77	170.22	104.24	881.23	452.42	50.58	8.68	4.59	63.85	32.78	8.77	4.50	953.85	489.70
4年目	R 25	0.99194	0.99989	0.99215	0.99319	4%	0.4936	107.1	601.91	170.20	103.43	875.55	432.17	50.18	8.68	4.55	63.41	31.30	8.71	4.30	947.67	467.77
5年目	R 26	0.99187	0.99989	0.99209	0.99314	4%	0.4746	107.1	597.06	170.18	102.62	869.87	412.84	49.77	8.68	4.52	62.97	29.89	8.65	4.10	941.48	446.83
6年目	R 27	0.99181	0.99989	0.99203	0.99310	4%	0.4564	107.1	592.21	170.17	101.81	864.18	394.41	49.37	8.68	4.48	62.53	28.54	8.59	3.92	935.30	426.87
7年目	R 28	0.99174	0.99989	0.99196	0.99305	4%	0.4388	107.1	587.36	170.15	101.00	858.50	376.71	48.96	8.68	4.45	62.09	27.24	8.53	3.74	929.12	407.69
8年目	R 29	0.99167	0.99989	0.99190	0.99300	4%	0.4220	107.1	582.50	170.13	100.19	852.82	359.89	48.56	8.68	4.41	61.65	26.01	8.47	3.57	922.93	389.47
9年目	R 30	0.99160	0.99989	0.99183	0.99295	4%	0.4057	107.1	577.65	170.11	99.37	847.14	343.68	48.15	8.68	4.37	61.21	24.83	8.41	3.41	916.75	371.92
10年目	R 31	0.99153	0.99989	0.99176	0.99290	4%	0.3901	107.1	572.80	170.09	98.56	841.45	328.25	47.75	8.68	4.34	60.76	23.70	8.35	3.26	910.57	355.21
11年目	R 32	0.99146	0.99989	0.99169	0.99285	4%	0.3751	107.1	567.95	170.07	97.75	835.77	313.50	47.35	8.67	4.30	60.32	22.63	8.29	3.11	904.38	339.24
12年目	R 33	0.99138	0.99989	0.99163	0.99280	4%	0.3607	107.1	563.09	170.06	96.94	830.09	299.41	46.94	8.67	4.27	59.88	21.60	8.23	2.97	898.20	323.98
13年目	R 34	0.99131	0.99989	0.99155	0.99275	4%	0.3468	107.1	558.24	170.04	96.13	824.40	285.90	46.54	8.67	4.23	59.44	20.61	8.17	2.83	892.02	309.34
14年目	R 35	0.99123	0.99989	0.99148	0.99269	4%	0.3335	107.1	553.39	170.02	95.31	818.72	273.04	46.13	8.67	4.20	59.00	19.68	8.11	2.71	885.84	295.43
15年目	R 36	0.99115	0.99989	0.99141	0.99264	4%	0.3207	107.1	548.54	170.00	94.50	813.04	260.74	45.73	8.67	4.16	58.56	18.78	8.05	2.58	879.65	282.10
16年目	R 37	0.99107	0.99989	0.99134	0.99259	4%	0.3083	107.1	543.68	169.98	93.69	807.36	248.91	45.32	8.67	4.12	58.12	17.92	8.00	2.47	873.47	269.30
17年目	R 38	0.99099	0.99989	0.99126	0.99253	4%	0.2965	107.1	538.83	169.96	92.88	801.67	237.70	44.92	8.67	4.09	57.68	17.10	7.94	2.35	867.29	257.15
18年目	R 39	0.99091	0.99989	0.99118	0.99247	4%	0.2851	107.1	533.98	169.95	92.07	795.99	226.94	44.51	8.67	4.05	57.23	16.32	7.88	2.25	861.10	245.51
19年目	R 40	0.99083	0.99989	0.99110	0.99242	4%	0.2741	107.1	529.12	169.93	91.26	790.31	216.62	44.11	8.67	4.02	56.79	15.57	7.82	2.14	854.92	234.33
20年目	R 41	0.99074	0.99989	0.99102	0.99236	4%	0.2636	107.1	524.27	169.91	90.44	784.62	206.83	43.70	8.67	3.98	56.35	14.85	7.76	2.05	848.74	223.73
21年目	R 42	0.99067	0.99989	0.99095	0.99230	4%	0.2534	107.1	519.42	169.89	89.63	778.94	197.38	43.30	8.67	3.95	55.91	14.17	7.70	1.95	842.55	213.50
22年目	R 43	0.99059	0.99989	0.99088	0.99225	4%	0.2437	107.1	514.57	169.87	88.82	773.26	188.44	42.90	8.66	3.91	55.47	13.52	7.64	1.86	836.37	203.82
23年目	R 44	0.99051	0.99989	0.99080	0.99220	4%	0.2343	107.1	509.73	169.85	88.01	767.59	179.85	42.49	8.66	3.87	55.03	12.89	7.58	1.78	830.20	194.52
24年目	R 45	0.99043	0.99989	0.99073	0.99214	4%	0.2253	107.1	504.89	169.84	87.20	761.93	171.66	42.09	8.66	3.84	54.59	12.30	7.52	1.69	824.04	185.65
25年目	R 46	0.99035	0.99989	0.99065	0.99209	4%	0.2166	107.1	500.06	169.82	86.39	756.27	163.81	41.69	8.66	3.80	54.15	11.73	7.46	1.62	817.88	177.16
26年目	R 47	0.99027	0.99989	0.99058	0.99203	4%	0.2083	107.1	495.23	169.80	85.58	750.62	156.35	41.28	8.66	3.77	53.71	11.19	7.40	1.54	811.73	169.08
27年目	R 48	0.99020	0.99989	0.99051	0.99198	4%	0.2003	107.1	490.42	169.78	84.78	744.98	149.22	40.88	8.66	3.73	53.27	10.67	7.34	1.47	805.59	161.36
28年目	R 49	0.99012	0.99989	0.99043	0.99193	4%	0.1926	107.1	485.61	169.76	83.97	739.34	142.40	40.48	8.66	3.70	52.84	10.18	7.29	1.40	799.47	153.98
29年目	R 50	0.99004	0.99989	0.99036	0.99187	4%	0.1852	107.1	480.81	169.74	83.17	733.72	135.89	40.08	8.66	3.66	52.40	9.70	7.23	1.34	793.35	146.93
30年目	R 51	0.98996	0.99989	0.99028	0.99182	4%	0.1780	107.1	476.02	169.73	82.37	728.11	129.60	39.68	8.66	3.63	51.96	9.25	7.17	1.28	787.25	140.13
31年目	R 52	0.98988	0.99989	0.99021	0.99176	4%	0.1712	107.1	471.24	169.71	81.57	722.52	123.69	39.28	8.66	3.59	51.53	8.82	7.11	1.22	781.15	133.73
32年目	R 53	0.98980	0.99989	0.99014	0.99171	4%	0.1646	107.1	466.47	169.69	80.77	716.93	118.01	38.89	8.65	3.56	51.10	8.41	7.05	1.16	775.08	127.58
33年目	R 54	0.98972	0.99989	0.99006	0.99165	4%	0.1583	107.1	461.71	169.67	79.97	711.36	112.61	38.49	8.65	3.52	50.66	8.02	6.99	1.11	769.01	121.74
34年目	R 55	0.98965	0.99989	0.98999	0.99160	4%	0.1522	107.1	456.97	169.65	79.18	705.80	107.42	38.09	8.65	3.49	50.23	7.65	6.93	1.06	762.97	116.13
35年目	R 56	0.98957	0.99989	0.98991	0.99155	4%	0.1463	107.1	452.24	169.63	78.39	700.26	102.45	37.70	8.65	3.45	49.80	7.29	6.88	1.01	756.94	110.75
36年目	R 57	0.98949	0.99989	0.98984	0.99149	4%	0.1407	107.1	447.52	169.62	77.60	694.73	97.75	37.31	8.65	3.42	49.37	6.95	6.82	0.96	750.92	105.66
37年目	R 58	0.98941	0.99989	0.98977	0.99144	4%	0.1353	107.1	442.82	169.60	76.81	689.22	93.25	36.91	8.65	3.38	48.95	6.62	6.76	0.91	744.93	100.78
38年目	R 59	0.98933	0.99989	0.98969	0.99138	4%	0.1301	107.1	438.13	169.58	76.02	683.73	88.95	36.52	8.65	3.35	48.52	6.31	6.70	0.87	738.95	96.13
39年目	R 60	0.98925	0.99989	0.98962	0.99133	4%	0.1251	107.1	433.45	169.56	75.24	678.25	84.85	36.13	8.65	3.31	48.09	6.02	6.64	0.83	732.99	91.70
40年目	R 61	0.98918	0.99989	0.98955	0.99127	4%	0.1203	107.1	428.80	169.54	74.46	672.80	80.94	35.75	8.65	3.28	47.67	5.73	6.59	0.79	727.05	87.46
41年目	R 62	0.98910	0.99989	0.98947	0.99122	4%	0.1157	107.1	424.16	169.52	73.68	667.36	77.21	35.36	8.65	3.24						

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：一般国道24号 大和御所道路

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
	(基準年) R 7	乗用車種	普通貨物	小型貨物	全 車				乗用車種	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車種	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
	供用開始年次																					
1年目	R 21	0.99654	1.00397	0.98841	0.99653	4%	0.5775	107.1	177.07	78.05	35.47	290.59	167.82	8.70	2.63	0.96	12.30	7.10	1.60	0.93	304.49	175.85
2年目	R 22	0.99213	0.99989	0.99233	0.99333	4%	0.5553	107.1	176.46	78.36	35.06	289.88	160.97	8.67	2.64	0.95	12.27	6.81	1.60	0.89	303.74	168.67
3年目	R 23	0.99207	0.99989	0.99227	0.99328	4%	0.5339	107.1	175.07	78.35	34.79	288.21	153.88	8.60	2.64	0.95	12.19	6.51	1.59	0.85	301.99	161.24
4年目	R 24	0.99200	0.99989	0.99221	0.99324	4%	0.5134	107.1	173.68	78.34	34.52	286.55	147.11	8.53	2.64	0.94	12.11	6.22	1.58	0.81	300.24	154.14
5年目	R 25	0.99194	0.99989	0.99215	0.99319	4%	0.4936	107.1	172.30	78.33	34.25	284.88	140.62	8.47	2.64	0.93	12.04	5.94	1.57	0.77	298.48	147.33
6年目	R 26	0.99187	0.99989	0.99209	0.99314	4%	0.4746	107.1	170.91	78.32	33.98	283.21	134.41	8.40	2.64	0.92	11.96	5.68	1.55	0.74	296.73	140.83
7年目	R 27	0.99181	0.99989	0.99203	0.99310	4%	0.4564	107.1	169.52	78.31	33.72	281.55	128.50	8.33	2.64	0.92	11.89	5.43	1.54	0.70	294.98	134.63
8年目	R 28	0.99174	0.99989	0.99196	0.99305	4%	0.4388	107.1	168.13	78.31	33.45	279.88	122.81	8.26	2.64	0.91	11.81	5.18	1.53	0.67	293.22	128.66
9年目	R 29	0.99167	0.99989	0.99190	0.99300	4%	0.4220	107.1	166.74	78.30	33.18	278.21	117.41	8.19	2.64	0.90	11.74	4.95	1.52	0.64	291.47	123.00
10年目	R 30	0.99160	0.99989	0.99183	0.99295	4%	0.4057	107.1	165.35	78.29	32.91	276.55	112.20	8.12	2.64	0.89	11.66	4.73	1.51	0.61	289.72	117.54
11年目	R 31	0.99153	0.99989	0.99176	0.99290	4%	0.3901	107.1	163.96	78.28	32.64	274.88	107.23	8.06	2.64	0.89	11.58	4.52	1.50	0.59	287.97	112.34
12年目	R 32	0.99146	0.99989	0.99169	0.99285	4%	0.3751	107.1	162.57	78.27	32.37	273.22	102.48	7.99	2.64	0.88	11.51	4.32	1.49	0.56	286.21	107.36
13年目	R 33	0.99138	0.99989	0.99163	0.99280	4%	0.3607	107.1	161.18	78.26	32.10	271.55	97.95	7.92	2.64	0.87	11.43	4.12	1.48	0.53	284.46	102.60
14年目	R 34	0.99131	0.99989	0.99155	0.99275	4%	0.3468	107.1	159.79	78.25	31.83	269.88	93.60	7.85	2.64	0.87	11.36	3.94	1.47	0.51	282.71	98.05
15年目	R 35	0.99123	0.99989	0.99148	0.99269	4%	0.3335	107.1	158.40	78.25	31.57	268.22	89.45	7.78	2.64	0.86	11.28	3.76	1.46	0.49	280.95	93.70
16年目	R 36	0.99115	0.99989	0.99141	0.99264	4%	0.3207	107.1	157.02	78.24	31.30	266.55	85.48	7.71	2.64	0.85	11.20	3.59	1.45	0.46	279.20	89.53
17年目	R 37	0.99107	0.99989	0.99134	0.99259	4%	0.3083	107.1	155.63	78.23	31.03	264.88	81.66	7.65	2.64	0.84	11.13	3.43	1.44	0.44	277.45	85.53
18年目	R 38	0.99099	0.99989	0.99126	0.99253	4%	0.2965	107.1	154.24	78.22	30.76	263.22	78.04	7.58	2.64	0.84	11.05	3.28	1.43	0.42	275.70	81.74
19年目	R 39	0.99091	0.99989	0.99118	0.99247	4%	0.2851	107.1	152.85	78.21	30.49	261.55	74.57	7.51	2.64	0.83	10.98	3.13	1.42	0.40	273.94	78.10
20年目	R 40	0.99083	0.99989	0.99110	0.99242	4%	0.2741	107.1	151.46	78.20	30.22	259.88	71.23	7.44	2.64	0.82	10.90	2.99	1.41	0.39	272.19	74.61
21年目	R 41	0.99074	0.99989	0.99102	0.99236	4%	0.2636	107.1	150.07	78.20	29.95	258.22	68.07	7.37	2.64	0.81	10.83	2.85	1.39	0.37	270.44	71.29
22年目	R 42	0.99067	0.99989	0.99095	0.99230	4%	0.2534	107.1	148.68	78.19	29.68	256.55	65.01	7.31	2.64	0.81	10.75	2.72	1.38	0.35	268.69	68.08
23年目	R 43	0.99059	0.99989	0.99088	0.99225	4%	0.2437	107.1	147.29	78.18	29.41	254.89	62.12	7.24	2.64	0.80	10.67	2.60	1.37	0.33	266.93	65.05
24年目	R 44	0.99051	0.99989	0.99080	0.99220	4%	0.2343	107.1	145.91	78.17	29.15	253.22	59.33	7.17	2.64	0.79	10.60	2.48	1.36	0.32	265.18	62.13
25年目	R 45	0.99043	0.99989	0.99073	0.99214	4%	0.2253	107.1	144.52	78.16	28.88	251.56	56.68	7.10	2.64	0.78	10.52	2.37	1.35	0.30	263.44	59.35
26年目	R 46	0.99035	0.99989	0.99065	0.99209	4%	0.2166	107.1	143.14	78.15	28.61	249.90	54.13	7.03	2.64	0.78	10.45	2.26	1.34	0.29	261.69	56.68
27年目	R 47	0.99027	0.99989	0.99058	0.99203	4%	0.2083	107.1	141.76	78.14	28.34	248.25	51.71	6.96	2.64	0.77	10.37	2.16	1.33	0.28	259.95	54.15
28年目	R 48	0.99020	0.99989	0.99051	0.99198	4%	0.2003	107.1	140.38	78.14	28.08	246.59	49.39	6.90	2.64	0.76	10.30	2.06	1.32	0.26	258.21	51.71
29年目	R 49	0.99012	0.99989	0.99043	0.99193	4%	0.1926	107.1	139.00	78.13	27.81	244.94	47.18	6.83	2.64	0.76	10.22	1.97	1.31	0.25	256.47	49.40
30年目	R 50	0.99004	0.99989	0.99036	0.99187	4%	0.1852	107.1	137.63	78.12	27.54	243.29	45.06	6.76	2.64	0.75	10.15	1.88	1.30	0.24	254.74	47.18
31年目	R 51	0.98996	0.99989	0.99028	0.99182	4%	0.1780	107.1	136.26	78.11	27.28	241.65	43.01	6.69	2.64	0.74	10.07	1.79	1.29	0.23	253.01	45.03
32年目	R 52	0.98988	0.99989	0.99021	0.99176	4%	0.1712	107.1	134.89	78.10	27.01	240.01	41.09	6.63	2.63	0.73	10.00	1.71	1.28	0.22	251.28	43.02
33年目	R 53	0.98980	0.99989	0.99014	0.99171	4%	0.1646	107.1	133.53	78.09	26.75	238.37	39.24	6.56	2.63	0.73	9.92	1.63	1.27	0.21	249.56	41.08
34年目	R 54	0.98972	0.99989	0.99006	0.99165	4%	0.1583	107.1	132.16	78.09	26.48	236.73	37.47	6.49	2.63	0.72	9.85	1.56	1.26	0.20	247.84	39.23
35年目	R 55	0.98965	0.99989	0.98999	0.99160	4%	0.1522	107.1	130.81	78.08	26.22	235.10	35.78	6.43	2.63	0.71	9.77	1.49	1.25	0.19	246.12	37.46
36年目	R 56	0.98957	0.99989	0.98991	0.99155	4%	0.1463	107.1	129.45	78.07	25.96	233.48	34.16	6.36	2.63	0.71	9.70	1.42	1.24	0.18	244.41	35.76
37年目	R 57	0.98949	0.99989	0.98984	0.99149	4%	0.1407	107.1	128.10	78.06	25.70	231.86	32.62	6.29	2.63	0.70	9.63	1.35	1.23	0.17	242.71	34.14
38年目	R 58	0.98941	0.99989	0.98977	0.99144	4%	0.1353	107.1	126.75	78.05	25.44	230.24	31.15	6.23	2.63	0.69	9.55	1.29	1.22	0.16	241.01	32.60
39年目	R 59	0.98933	0.99989	0.98969	0.99138	4%	0.1301	107.1	125.41	78.04	25.18	228.63	29.74	6.16	2.63	0.68	9.48	1.23	1.20	0.16	239.32	31.13
40年目	R 60	0.98925	0.99989	0.98962	0.99133	4%	0.1251	107.1	124.07	78.04	24.92	227.03	28.40	6.10	2.63	0.68	9.41	1.18	1.19	0.15	237.63	29.73
41年目	R 61	0.98918	0.99989	0.98955	0.99127	4%	0.1203	107.1	122.74	78.03	24.66	225.43	27.12	6.03	2.63	0.67	9.33	1.12	1.18	0.14	235.94	28.38
42年目	R 62	0.98910	0.99989	0.98947	0.99122	4%	0.1157	107.1	121.41	78.02	24.40	223.83	25.90	5.97	2.63	0.66	9.26	1.07	1.17	0.14	234.26	27.11
43年目	R 63	0.98902	0.99989	0.98940	0.99117	4%	0.1112	10														