

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月15日
契約業者名	大成建設（株）東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 6－8－1
工事名称	環境省新庁舎改修（21）建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1－3－2
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 庁舎 1) 環境省新庁舎 ・ 壁面太陽光の追加 6. その他 ・ 情報共有システムの利用期間を変更する 工期 ・ 上記に伴い工期延期を行う
工期(自)	令和4年2月4日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥12,407,593,000(税込み)
変更金額	¥268,400,000(税込み)
変更後の契約金額	¥12,675,993,000(税込み)
変更理由	<p>・ 関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。</p> <p>・ 関係者との協議による施工条件の変更により、下記のとおり工期延期を行う。</p> <p>元 工 期：令和6年12月20日まで 変更工期：令和8年 3月31日まで</p>